

不適合情報

2025年7月7日(月)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。

なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合グレードについては以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. GⅠグレード 0件

2. GⅡグレード 0件

3. GⅢグレード 7件

NO.	号機等	不適合事象	発見日	備考
1	3号機	非常用ディーゼル発電機(A)点検において、No. 5排気弁ケース外面部に窪みを確認した。当該排気弁ケースを交換。	2025/07/03	
2	4号機	原子炉建屋付属棟計算機室の火災監視システム中継用サーバーに、蓄電池故障およびハードディスク(8台のうち2台)の故障を確認した。当該蓄電池およびハードディスクを交換。なお、監視機能への影響なし。	2025/06/21	
3	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/07/01	
4	5号機	原子炉建屋付属棟屋上の、高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電機燃料油ドレンタンクミストベント管の金網に、破損を確認した。当該金網を交換。	2025/07/01	
5	6号機	電気油圧式制御装置冷却水回収タンクドレン弁に、微量なシートパスを確認した。当該ドレン弁を点検し復旧済み。	2025/06/18	
6	6号機	原子炉冷却材浄化系ヘッドスプレイライン第1ドレン弁にシートパスを確認した。当該ドレン弁を点検・修理。	2025/06/27	
7	その他	固体廃棄物処理建屋屋上の空冷ヒートポンプチラー(A)に、No. 2系異常のランプが点灯していることを確認した。当該事象の原因を調査し修理。なお、No. 1系に異常はなく、チラーの運転に影響なし。	2025/07/01	