

不適合情報

2025年11月21日(金)にパフォーマンス向上会議で確認した不適合事象は、下記のとおりです。
なお、パフォーマンス向上会議で確認した事象の内容から、確認時点で想定する対応(点検、修理、調査等)などを付記しております。

◆「不適合」とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性および信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

不適合(CAQ影響度判定)については以下のURLをクリックしてご覧ください。

https://www.tepco.co.jp/niigata_hq/data/inside/pdf/image1.pdf

1. CAQ高 0件

2. CAQ中 0件

3. CAQ低 0件

4. Non-CAQ 7件

NO.	号機等	不 適 合 事 象	発 見 日	備 考
1	3号機	主変圧器バルブピット排水ポンプの小容量電源盤に、故障ランプの点灯を確認した。排水ポンプの詰まりにより電流値が上昇し、過負荷継電器が作動したものと推定。当該ポンプを点検・修理。	2025/11/18	
2	4号機	原子炉建屋付属棟(管理区域)南西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/11/18	
3	6号機	低圧タービン排気室スプレー弁作動空気用小弁付け根部のパッキンから、微少な空気漏れを確認した。当該事象の原因を調査し修理。	2025/10/30	
4	6号機	タービン建屋西側屋外ヤードに、融雪装置電源設備工事用資機材の表示が掲示されずに仮置されていることを確認した。資機材表示を掲示済み。	2025/10/31	
5	6号機	サービス建屋(管理区域)西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/11/18	
6	7号機	タービン建屋西側屋外ヤードに、タービン補機設備点検工事用資機材の表示が掲示されずに仮置きされていることを確認した。資機材表示を掲示済み。	2025/10/31	
7	その他	荒浜側雑固体廃棄物焼却設備建屋(管理区域)北西側階段に、誘導灯(1箇所)の不点灯を確認した。当該誘導灯を交換。	2025/11/18	