

平成18年4月21日

3号機の圧力抑制室内点検作業の開始について

3号機は次回（第21回）定期検査において、圧力抑制室内に設置している非常用炉心冷却系ストレーナ*¹の取替工事を予定しておりますが、その準備作業を4月23日から開始いたします。

一連の作業は6月中旬に終了する予定であり、その後、原子炉起動前の最終点検を実施いたします。

この期間中に回収物があった場合は、圧力抑制室内の作業工程*²毎にとりまとめてお知らせいたします。

以 上

* 1 非常用炉心冷却系ストレーナ

原子炉冷却材喪失事故時に原子炉に注水するため、非常用炉心冷却系ポンプが設置されているが、水源である圧力抑制室内プールに異物があった場合にポンプに吸い込まれてポンプ等に悪影響を与えることを防止するため、プール内の配管入口に設置されている金網。

* 2 圧力抑制室内の作業工程

- ・ 4月23日～5月下旬 圧力抑制室内プール水浄化、清掃、点検、ストレーナ取替
- ・ 5月下旬～6月中旬 後片づけ、圧力抑制室最終点検