

平成 19 年 3 月 19 日

4 号機圧力抑制室の点検作業状況について

4 号機は今定期検査（第 21 回）において、圧力抑制室内の点検清掃作業を実施しておりますが、この作業期間中に回収物があった場合は、作業工程*¹ 毎に取りまとめてお知らせすることとしておりました。

2 月 12 日に圧力抑制室内点検清掃のための準備作業で圧力抑制室に入室した際にペン 1 本を発見・回収いたしました。

（平成 19 年 2 月 9 日お知らせ済み）

（平成 19 年 2 月 13 日お知らせ済み）

3 月 14 日までに、圧力抑制室点検作業のうち、圧力抑制プール水浄化、ストレーナ点検・清掃およびクラッド回収を終了し、木片、テープ片等（合計 22 個）を発見・回収いたしました。

4 号機は前回の定期検査において圧力抑制室内の点検を実施しておりますが、圧力抑制室内の確認しづらい部位に残ったものが移動してきたものと推定しております。

今度とも引き続き、異物混入防止対策を徹底してまいります。

以 上

* 1 作業工程

- ・ 2 月 12 日～3 月中旬 準備作業，圧力抑制プール水浄化，
ストレーナ点検・清掃，クラッド回収
- ・ 3 月中旬 ～4 月上旬 圧力抑制室内点検，後片づけ，圧力抑制室最終確認

福島第一原子力発電所 4号機圧力抑制室内回収物一覧

回収物	数 量	概略寸法 (cm)
木片	12	最大 縦9×横5×高さ1
テープ片	6	最大 縦2×横15
繊維状のもの	2	最大 長さ20
ビス	1	縦0.6×横1
安全ピン	1	長さ 4
合 計	22	