

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2019年 7月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	500kV超高压開閉所空気圧縮機(A)給油ポンプにおいて、「給油ポンプA吐出圧力高」警報の発生(当該ポンプは停止中で、出口圧力計指示値はOMPα)が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	7月19日
2	3号機	換気空調系コントロール建屋中央制御室冷凍機(A)の点検期限を2019年7月としていたが、点検を実施すると夏期期間中に予備機がない状況となることから、マニュアルに従い技術評価を実施し、点検実施期限を2019年10月まで延長。	GⅢ	7月19日
3	1・2号廃棄物処理設備	洗濯廃液系濃縮装置再循環ポンプ(A)において、Vベルト(5本全て)の破断が認められたため、当該Vベルトを交換。	GⅢ	7月19日