作業時散布の実績及び予定（1号機）

TEPCO

									当該週の散布範囲
11月	日	26（日）	27（月）	28（火）	29（水）	30（木）	1（金）	2（土）	–
	散布対象作業	–	–	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	2.77E-04 （最大） ND （最小）	2.86E-04 （最大） ND （最小）	1.97E-04 （最大） ND （最小）	2.37E-04 （最大） ND （最小）	2.39E-04 （最大） ND （最小）	2.37E-04 （最大） ND （最小）	2.15E-04 （最大） ND （最小）	
12月	日	3（日）	4（月）	5（火）	6（水）	7（木）	8（金）	9（土）	–
	散布対象作業	–	–	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	2.06E-04 （最大） ND （最小）	2.45E-04 （最大） ND （最小）	1.80E-04 （最大） ND （最小）	2.50E-04 （最大） ND （最小）	1.80E-04 （最大） ND （最小）	1.77E-04 （最大） ND （最小）	2.37E-04 （最大） ND （最小）	
	日	10（日）	11（月）	12（火）	13（水）	14（木）	15（金）	16（土）	PN  16日
	散布対象作業	–	–	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	2.71E-04 （最大） ND （最小）	2.16E-04 （最大） ND （最小）	2.23E-04 （最大） ND （最小）	1.92E-04 （最大） ND （最小）	2.09E-04 （最大） ND （最小）	2.06E-04 （最大） ND （最小）	2.30E-04 （最大） ND （最小）	
	日	17（日）	18（月）	19（火）	20（水）	21（木）	22（金）	23（土）	–
	散布対象作業	–	–	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.95E-04 （最大） ND （最小）	1.94E-04 （最大） ND （最小）	2.23E-04 （最大） ND （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	
	日	24（日）	25（月）	26（火）	27（水）	28（木）	29（金）	30（土）	–
	散布対象作業	–	–	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	（最大） ND （最小）	（最大） ND （最小）	（最大） ND （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	
1月	日	31（日）	1（月）	2（火）	3（水）	4（木）	5（金）	6（土）	–
	散布対象作業	–	–	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	

※　表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

平成29年12月20日時点

作業時散布の実績及び予定（1号機）

TEPCO

									当該週の散布範囲
12月	日	17（月）	18（火）	19（水）	20（木）	21（金）	22（土）	23（日）	–
	散布対象作業	–	–	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.95E-04 （最大） ND （最小）	1.94E-04 （最大） ND （最小）	2.23E-04 （最大） ND （最小）	2.27E-04 （最大） ND （最小）	2.13E-04 （最大） ND （最小）	1.94E-04 （最大） ND （最小）	1.25E-04 （最大） ND （最小）	
	日	24（月）	25（火）	26（水）	27（木）	28（金）	29（土）	30（日）	–
	散布対象作業	–	–	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.21E-04 （最大） ND （最小）	1.13E-04 （最大） ND （最小）	1.71E-04 （最大） ND （最小）	1.25E-04 （最大） ND （最小）	1.67E-04 （最大） ND （最小）	1.47E-04 （最大） ND （最小）	1.31E-04 （最大） ND （最小）	
1月	日	31（月）	1（火）	2（水）	3（木）	4（金）	5（土）	6（日）	–
	散布対象作業	–	–	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.49E-04 （最大） ND （最小）	1.54E-04 （最大） ND （最小）	1.40E-04 （最大） ND （最小）	1.23E-04 （最大） ND （最小）	1.73E-04 （最大） ND （最小）	1.56E-04 （最大） ND （最小）	1.32E-04 （最大） ND （最小）	
	日	7（月）	8（火）	9（水）	10（木）	11（金）	12（土）	13（日）	–
	散布対象作業	–	–	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.70E-04 （最大） ND （最小）	1.80E-04 （最大） ND （最小）	1.19E-04 （最大） ND （最小）	1.17E-04 （最大） ND （最小）	1.75E-04 （最大） ND （最小）	1.41E-04 （最大） ND （最小）	1.51E-04 （最大） ND （最小）	
	日	14（月）	15（火）	16（水）	17（木）	18（金）	19（土）	20（日）	
	散布対象作業	–	–	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.51E-04 （最大） ND （最小）	1.39E-04 （最大） ND （最小）	1.65E-04 （最大） ND （最小）	7.84E-05 （最大） ND （最小）	1.22E-04 （最大） ND （最小）	1.10E-04 （最大） ND （最小）	1.63E-04 （最大） ND （最小）	
	日	21（月）	22（火）	23（水）	24（木）	25（金）	26（土）	27（日）	–
	散布対象作業	–	北側ガレキ撤去	–	–	–	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	100	–	–	–	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	5.0	–	–	–	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.63E-04 （最大） ND （最小）	1.05E-04 （最大） ND （最小）	6.03E-05 （最大） ND （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	– （最大） – （最小）	

15日

※　表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

平成30年1月24日時点