作業時散布の実績及び予定（1号機）

TEPCO

									当該週の散布範囲
12月	日	23（金）	24（土）	25（日）	26（月）	27（火）	28（水）	29（木）	
	散布対象作業	－	－	ガレキ撤去	ガレキ撤去	－	－	－	－
	散布面積合計（m2）	－	－	50	50	－	－	－	
	平均散布量（L/m2・回）	－	－	2	2	－	－	－	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	2.09E-04 （最大） ND （最小）	1.62E-04 （最大） ND （最小）	1.83E-04 （最大） ND （最小）	2.00E-04 （最大） ND （最小）	1.90E-04 （最大） ND （最小）	1.64E-04 （最大） ND （最小）	1.31E-04 （最大） ND （最小）	
1月	日	30（金）	31（月）	1（火）	2（水）	3（木）	4（金）	5（土）	
	散布対象作業	－	－	－	－	－	－	－	－
	散布面積合計（m2）	－	－	－	－	－	－	－	
	平均散布量（L/m2・回）	－	－	－	－	－	－	－	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.88E-04 （最大） ND （最小）	1.23E-04 （最大） ND （最小）	1.69E-04 （最大） ND （最小）	2.00E-04 （最大） ND （最小）	2.19E-04 （最大） ND （最小）	1.61E-04 （最大） ND （最小）	1.68E-04 （最大） ND （最小）	
	日	6（日）	7（月）	8（火）	9（水）	10（木）	11（金）	12（土）	
	散布対象作業	－	－	ガレキ撤去	－	－	ガレキ撤去	ガレキ撤去	
	散布面積合計（m2）	－	－	20	－	(定期散布実施)	50	50	
	平均散布量（L/m2・回）	－	－	4.5	－	(定期散布実施)	2	1.7	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	9.19E-05 （最大） ND （最小）	1.16E-04 （最大） ND （最小）	1.33E-04 （最大） ND （最小）	9.63E-05 （最大） ND （最小）	1.64E-04 （最大） ND （最小）	1.14E-04 （最大） ND （最小）	1.05E-04 （最大） ND （最小）	10日
	日	13（日）	14（月）	15（火）	16（水）	17（木）	18（金）	19（土）	
	散布対象作業	－	－	－	ガレキ撤去				－
	散布面積合計（m2）	－	－	－	20	－	50	－	
	平均散布量（L/m2・回）	－	－	－	5	－	2	－	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	9.64E-05 （最大） ND （最小）	8.20E-05 （最大） ND （最小）	8.72E-05 （最大） ND （最小）	1.19E-04 （最大） ND （最小）	1.33E-04 （最大） ND （最小）	1.33E-04 （最大） ND （最小）	1.30E-04 （最大） ND （最小）	
	日	20（日）	21（月）	22（火）	23（水）	24（木）	25（金）	26（土）	
	散布対象作業								－
	散布面積合計（m2）	－	－	－					
	平均散布量（L/m2・回）	－	－	－					
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.79E-04 （最大） ND （最小）	1.19E-04 （最大） ND （最小）	1.29E-04 （最大） ND （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	
	日	27（日）	28（月）	29（火）	30（水）	31（木）	1（金）	2（土）	
	散布対象作業								－
	散布面積合計（m2）								
	平均散布量（L/m2・回）								
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	

※　表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

平成31年1月23日時点

作業時散布の実績及び予定（1号機）

TEPCO

									当該週の散布範囲
1月	日	27（日）	28（月）	29（火）	30（水）	31（木）	1（金）	2（土）	–
	散布対象作業	–	ガレキ撤去	–	–	–	ガレキ撤去	ガレキ撤去	
	散布面積合計（m2）	–	50	–	–	–	50	25	
	平均散布量（L/m2・回）	–	2	–	–	–	2	4	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.52E-04 （最大） ND （最小）	1.14E-04 （最大） ND （最小）	9.43E-05 （最大） ND （最小）	1.55E-04 （最大） ND （最小）	1.26E-04 （最大） ND （最小）	1.10E-04 （最大） ND （最小）	1.79E-04 （最大） ND （最小）	
2月	日	3（日）	4（月）	5（火）	6（水）	7（木）	8（金）	9（土）	–
	散布対象作業	–	–	–	ガレキ撤去	ガレキ撤去	–	–	
	散布面積合計（m2）	–	–	–	50	30	–	–	
	平均散布量（L/m2・回）	–	–	–	2	3.1	–	–	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	2.08E-04 （最大） ND （最小）	1.50E-04 （最大） ND （最小）	1.74E-04 （最大） ND （最小）	1.22E-04 （最大） ND （最小）	1.19E-04 （最大） ND （最小）	2.31E-04 （最大） ND （最小）	1.39E-04 （最大） ND （最小）	
	日	10（日）	11（月）	12（火）	13（水）	14（木）	15（金）	16（土）	–
	散布対象作業	–	ガレキ撤去	ガレキ撤去	ガレキ撤去	ガレキ撤去	ガレキ撤去	ガレキ撤去	
	散布面積合計（m2）	–	50	50	50	50	50	50	
	平均散布量（L/m2・回）	–	2	2	2	2	2	2	
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.47E-04 （最大） ND （最小）	1.57E-04 （最大） ND （最小）	1.97E-04 （最大） ND （最小）	1.64E-04 （最大） ND （最小）	1.16E-04 （最大） ND （最小）	1.23E-04 （最大） ND （最小）	1.10E-04 （最大） ND （最小）	
	日	17（日）	18（月）	19（火）	20（水）	21（木）	22（金）	23（土）	–
	散布対象作業	–	ガレキ撤去	ガレキ撤去					
	散布面積合計（m2）	–	50	50					
	平均散布量（L/m2・回）	–	2	1.9					
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	1.45E-04 （最大） ND （最小）	1.22E-04 （最大） ND （最小）	1.07E-04 （最大） ND （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	
	日	24（日）	25（月）	26（火）	27（水）	28（木）	1（金）	2（土）	
	散布対象作業								
	散布面積合計（m2）								
	平均散布量（L/m2・回）								
	連続ダストモニタの計測値（Bq/cm3）※1	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	（最大） （最小）	

※　表記の連続ダストモニタ計測値は速報値、ND=不検出

平成31年2月20日時点