作成日	4月18日(火)
作成者	
審査者	
承認者	

F1-GMAD-230	
機器効率：	26.3 %
採取効率：	10 %
ＢＧ：	70 cpm
換算定数：	1.58E-02 Bq/cm²・cpm
検出下限値：	1.04E+00 Bq/cm²

マイシューズ移動可能エリアの表面汚染密度測定(2023年4月分)

測定者：

ｱｸｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ：4Bq／cm²

No	測定場所＼測定日	4／18																						備考
		Bq/cm²	cpm																					
1	正門警備所前	<1.04	70																					
2	入退域管理棟前	<1.04	70																					
3	新事務本館北東エリア	<1.04	70																					
4	廃棄物倉庫北東エリア	<1.04	80																					
5	企業棟[ ]エリア	<1.04	80																					
6	企業センター(A棟)休憩所南東エリア	<1.04	70																					
7	排水処理装置建屋南西	<1.04	80																					
8	車輌汚染検査所エリア	<1.04	70																					
9	西門　厚生棟休憩所前	<1.04	70																					
10	西門　研修棟休憩所前	<1.04	70																					
11	新西門東	<1.04	70																					
12	JAEA分析施設第一棟連絡通路	<1.04	70																					
13	JAEA分析施設第一棟侵入道理	<1.04	70																					
14	西門　登録センター休憩所前	<1.04	70																					
15	ふれあい交差点西エリア	<1.04	80																					
16	中央交差点西エリア	<1.04	80																					
17	休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ道路	<1.04	80																					
18	休憩所周辺と免震重要棟周辺を結ぶ歩道	<1.04	70																					
19	免震重要棟進入口	<1.04	80																					
20	免震重要棟南側進入口	<1.04	70																					
21	免震重要棟前駐車場エリア	<1.04	80																					
22	免震重要棟プレハブ第一工区前(屋根下)	<1.04	70																					
23	1～4号機出入管理所車両ゲート	<1.04	70																					
24	物揚場車両ゲート	<1.04	80																					
25	1～4号機PP大熊通り車両ゲート	<1.04	80																					
26	五差路車両ゲート	<1.04	70																					
27	1／2号開閉所車両ゲート	<1.04	80																					
28	5号機タービン建屋前駐車場	<1.04	70																					
29	5／6号サービス建屋入口前	<1.04	70																					
30	6号機タービン建屋大物搬出入口前道路	<1.04	70																					

作成日	4月18日(火)
作成者	
審査者	
承認者	

F1-GMAD-230	
機器効率：	26.3 %
採取効率：	10 %
ＢＧ：	70 cpm
換算定数：	1.58E-02 Bq/cm²・cpm
検出下限値：	1.04E+00 Bq/cm²

マイシューズ移動可能エリアの表面汚染密度測定(2023年4月分)

測定者：

ｱｸｼｮﾝﾚﾍﾞﾙ：4Bq／cm²

No	測定場所＼測定日	4／18																				備考
		Bq/cm²	cpm																			
31	6号機T／B前駐車場	<1.04	80																			
32	北護岸入口車両ゲート	<1.04	80																			
33	雑固体焼却設備建屋前	<1.04	80																			
34	土捨場休憩所前	<1.04	80																			
35	増設雑固体廃棄物焼却設備建屋前	<1.04	70																			
36	1／2号開閉所東側(南) No. 1	<1.04	70																			
37	1／2号開閉所東側(南) No. 2	<1.04	80																			
38	1／2号開閉所東側(南) No. 3	<1.04	80																			
39	1／2号開閉所東側(南) No. 4	<1.04	80																			
40	1／2号開閉所東側(南) No. 5	<1.04	80																			
41	1／2号開閉所東側(南) No. 6	<1.04	70																			
42	1／2号開閉所東側(南) No. 7	<1.04	70																			
43	1／2号開閉所東側(南) No. 8	<1.04	80																			
44	1／2号開閉所東側(南) No. 9	<1.04	70																			
45	1／2号開閉所東側(南) No. 10	<1.04	70																			
46	1／2号開閉所東側(南) No. 11	<1.04	80																			
47	1／2号開閉所東側(南) No. 12	<1.04	80																			
48	1／2号開閉所東側(北) No. 1																					※48～62
49	1／2号開閉所東側(北) No. 2																					工事中の為
50	1／2号開閉所東側(北) No. 3																					立入不可
51	1／2号開閉所東側(北) No. 4																					
52	1／2号開閉所東側(北) No. 5																					
53	1／2号開閉所東側(北) No. 6																					
54	1／2号開閉所東側(北) No. 7																					
55	1／2号開閉所東側(北) No. 8																					
56	1／2号開閉所東側(北) No. 9																					
57	1／2号開閉所東側(北) No. 10																					
58	1／2号開閉所東側(北) No. 11																					
59	1／2号開閉所東側(北) No. 12																					
60	1／2号開閉所東側(北) No. 13																					
61	1／2号開閉所東側(北) No. 14																					
62	1／2号開閉所東側(北) No. 15																					