循環注水冷却スケジュール（1/1）

分野名	括り	作業内容	これまで１ヶ月の動きと今後６ヶ月の予定		備　考
循環注水冷却	原子炉関連	循環注水冷却	（実　績） ・【共通】循環注水冷却中（継続）	現場作業	【1．2．3号】循環注水冷却（滞留水の再利用） 原子炉・格納容器内の崩壊熱評価、温度、水素濃度に応じて、また、作業等に必要な条件に合わせて、原子炉注水流量の調整を実施 略語の意味 CS：炉心スプレイ CST：復水貯蔵タンク PCV：原子炉格納容器 SFP：使用済燃料プール
		海水腐食及び塩分除去対策	（実　績） ・CST窒素注入による注水溶存酸素低減（継続） ・ヒドラジン注入中（2013/8/29～）	現場作業	CST窒素注入による注水溶存酸素低減 ヒドラジン注入中
原子炉格納容器関連		窒素充填	（実　績） ・【1号】サプレッションチャンバへの窒素封入 －連続窒素封入へ移行（2013/9/9～）（継続）	検討・設計・現場作業	【1．2．3号】原子炉圧力容器　原子炉格納容器　窒素封入中 【1号】サプレッションチャンバへの窒素封入
原子炉格納容器関連		PCVガス管理	（実　績） ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ，水素モニタ停止　A系：5/15 ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止　B系：2025/5/9 ・【3号】所内共通P/C4D点検 ・3号PCVガス管理システム分電盤B電源停止：2025/5/12～5/16 （予　定） ・【1号】PCVガス管理システム 水素モニタ点検 ・水素モニタ停止　A系：2025/6/2 ・水素モニタ停止　B系：2025/7中旬 ・【1号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガス・水素モニタ停止　A系：2025/6/9 ・希ガス・水素モニタ停止　B系：2025/6/10 ・【1号】PCVガス管理システムダストサンプリング ・希ガスモニタ，水素モニタ停止　A系：6/5 ・【2号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止　A系：2025/6/19,20,27 ・水素モニタ停止　A系：2025/7/1 ・水素モニタ停止　B系：2025/7/2 ・【3号】PCVガス管理計装品点検手入工事 ・希ガスモニタ停止　A系：2025/6/17,18,25,26 ・水素モニタ停止　A系：2025/7/3 ・水素モニタ停止　B系：2025/7/4 ・【3号】所内共通P/C4C点検 ・3号PCVガス管理システム分電盤A電源停止：2025/6/3～6/16	現場作業	【1．2．3号】継続運転中 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】水素モニタB停止 【3号】3号PCVガス管理システム分電盤B電源停止 追加・実績反映 【1号】水素モニタA停止 最新工程反映 【1号】水素モニタB停止 追加 【1号】希ガス・水素モニタA停止 【1号】希ガス・水素モニタB停止 追加 【1号】希ガス・水素モニタA停止 追加 【2号】希ガスモニタA停止 【2号】水素モニタA停止 【2号】水素モニタB停止 最新工程反映 【3号】希ガスモニタA停止 【3号】水素モニタA停止 【3号】水素モニタB停止 最新工程反映 【3号】3号PCVガス管理システム分電盤A電源停止 追加
使用済燃料プール関連		使用済燃料プール循環冷却	（実　績） ・【共通】循環冷却中（継続）	現場作業	【1号】循環冷却 【2号】循環冷却
使用済燃料プール関連		使用済燃料プールへの注水冷却	（実　績） ・【共通】使用済燃料プールへの非常時注水手段として コンクリートポンプ車等の現場配備（継続）	現場作業	【1．2号】蒸発量に応じて、内部注水を実施 【1号】コンクリートポンプ車等の現場配備
使用済燃料プール関連		海水腐食及び塩分除去対策（使用済燃料プール薬注＆塩分除去）	（実　績） ・【共通】プール水質管理中（継続）	検討・設計・現場作業	【1．2．3．4号】ヒドラジン等注入による防食 【1．2．3．4号】プール水質管理